



# 金溪县建筑工程检测中心

## 蒸压加气混凝土砌块检验报告



单位工程名称: 金溪县建屏花苑安置小区城市棚户区改造工程

共 1 页, 第 1 页

工程编号	GC2023-00037	报告编号	SJW20230626-0001
委托单位·人	金溪县住房保障中心·雷占东	样品编号	YPSJW20230626-0001
委托单位地址	金溪县行政中心广场西仲鲁路7号	送检日期	2023-06-26
见证单位·人	江西中祥建设监理有限公司·黎刚晓	检验日期	2023-06-26
取样单位·人	杭州建工集团有限责任公司·徐莎	送检方式	见证取样
建设单位	金溪县住房保障中心	样品描述	完好
施工单位	杭州建工集团有限责任公司	检测环境	符合要求
检验依据	GB/T 11968-2020	代表批量	3万块
工程部位	砌筑		
样品信息			
样品名称	样品厂家	产品标记	
蒸压加气混凝土砌块	江西省恒鑫环保建材有限公司	AAC-B A3.5 B06 600×240×200mm GB/T 11968	
检验结果			
检验项目	技术要求	实测结果	单项评价
尺寸偏差(mm)	----	----	----
抗压强度(MPa)	平均值	≥3.5	符合
	最小值	≥3.0	
平均干密度(kg/m <sup>3</sup> )	≤650	----	----
干燥收缩检验(标准法)	≤0.50	----	----
含水率(%)	10±2	----	----
导热系数(W/m·K)	≤0.16	----	----
结论	样品经检测, 所检项目符合GB/T 11968-2020标准规定的A3.5 B06级砌块的要求。		
备注	----		
意见和解释	----		意见和解释人

注: 1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起15日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。 报告日期: 2023-06-26  
 2、送样检测, 仅对来样检测负责。3、未加盖本公司检测专用检测章, 报告无效。  
 4、地址: 金溪县秀谷镇疏山南路现代物流园检测站北面一层 电话: 0794-5299567

批准:

张新强

审核:

程

主检:

程



# 金溪县建筑工程检测中心 砂浆配合比设计报告



单位工程名称: 金溪县建屏花苑安置小区城市棚户区改造工程

共 1 页, 第 1 页

工程编号	GC2023-00037			报告编号	SHP20230627-0002		
委托单位·人	金溪县住房保障中心·雷占东			样品编号	YPSHP20230627-0002		
委托单位地址	金溪县行政中心广场西仲鲁路7号			送检日期	2023-06-27		
见证单位·人	江西中祥建设监理有限公司·黎刚晓			检验日期	2023-06-27		
取样单位·人	杭州建工集团有限责任公司·徐莎			送检方式	见证取样		
建设单位	金溪县住房保障中心			样品描述	正常		
施工单位	杭州建工集团有限责任公司			样品名称	砌筑砂浆配合比设计		
样品厂家	抚州红狮水泥有限公司			检验依据	JGJ/T 98-2010		
使用部位	砌筑、粉刷			检测环境	温度: 21℃, 湿度: 66%		
水泥				砂			
品种	强度等级	生产厂家		品种	产地		
M	32.5	抚州红狮水泥有限公司		河砂	----		
混合材			外加剂				
种类	产地	稠度(mm)	名称	掺量(%)	生产厂家		
----	----	----	岩砂晶	0.1	江西省崇科新型建材有限公司		
设计强度等级		施工要求		砂浆种类			
		稠度(mm)	保水率(%)				
M7.5		75±5	≥84	水泥混合砂浆			
试验结果							
配合比 (水泥:砂:混合材:水:外加剂)		稠度(mm)	质量密度 (kg/m <sup>3</sup> )	保水率(%)	抗压强度(MPa)		养护方法及温度
1:4.40:0.000:0.91:0.0010		77	2195	85.8	7d	28d	
					6.4	9.2	标准条件养护
材料用量(kg/m <sup>3</sup> )							
水泥	砂	混合材	外加剂	水			
350	1540	0	0.350	320			
结论	----						
备注	----						
意见和解释	----			意见和解释人	----		

注: 1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起15日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。 报告日期: 2023-07-27

2、送样检测, 仅对来样检测负责。3、未加盖本公司检测专用检测章, 报告无效。

4、地址: 金溪县秀谷镇疏山南路现代物流园检测站北面一层 电话: 0794-5299567

批准:

张新禧

审核:

程

主检:

徐莎



# 金溪县建筑工程检测中心 砌筑水泥检验报告



单位工程名称：金溪县建屏花苑安置小区城市棚户区改造工程

共 1 页，第 1 页

工程编号	GC2023-00037		报告编号	SNI20230621-0001				
委托单位·人	金溪县住房保障中心·雷占东		样品编号	YPSNI20230621-0001				
委托单位地址	金溪县行政中心广场西仲鲁路7号		送检日期	2023-06-21				
见证单位·人	江西中祥建设监理有限公司·黎刚晓		检验日期	2023-06-21				
取样单位·人	杭州建工集团有限责任公司·徐莎		送检方式	见证取样				
建设单位	金溪县住房保障中心		样品描述	完好				
施工单位	杭州建工集团有限责任公司		检测环境	20℃, 67%RH				
检验依据	GB/T 3183-2017		代表批量	200t				
使用部位	砌筑、粉刷							
样品信息								
水泥品种	强度等级	生产厂名		出厂日期	出厂编号			
砌筑水泥	32.5	抚州红狮水泥有限公司		2023.5.5	HM33009			
试验结果								
项目	检验方法	实测值		技术要求	单项评定			
密度(g/cm³)	----	----		----	----			
细度(80μm筛筛余)(%)	----	----		----	----			
凝结时间(min)	初凝	GB/T 1346-2011	186		≥60	符合		
	终凝		294		≤720	符合		
安定性	雷氏法(mm)	GB/T 1346-2011	1.0		≤5.0	符合		
	试饼法		----	----	合格			
标准稠度用水量(%)	GB/T 1346-2011	27.6		试杆距底板6±1mm时用水量	----			
胶砂流动度(mm)	----	----		----	----			
保水率(%)	----	----		----	----			
强度试验结果								
项目	检验方法	单个强度值		平均值	技术要求	单项评定		
强度	抗折(MPa)	3d	3.6	3.5	3.3	3.5	≥2.5	符合
		28d	6.2	6.4	7.3	6.3	≥5.5	符合
	抗压(MPa)	3d	18.9	18.7	19.0	18.5	≥10.0	符合
		28d	37.4	37.4	38.9	37.4	≥32.5	符合
	结论		样品经检测，所检测项目符合GB/T 3183-2017标准规定M32.5的要求。					
	备注		----					
意见和解释		----		意见和解释人	----			

注：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起15日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。 报告日期：2023-07-21

2、送样检测，仅对来样检测负责。3、未加盖本公司检测专用检测章，报告无效。

4、地址：金溪县秀谷镇疏山南路现代物流园检测站北面一层 电话：0794-5299567

批准：

审核：

主检：